

# RÉPONSE AUX QUESTIONS AUDIENCE PUBLIQUE DU BAPE

PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UNE CANNEBERGIÈRE À SAINT-ANNE-DE-SOREL

FRUITS DES ÎLES INC.

SAINT-ANNE-DE-SOREL, QUÉBEC  
JUIN 2024

DOSSIER 3211-01-068



- **Période restriction**

Afin d'éviter toute mortalité de la faune et de minimiser les impacts sur la faune, Fruits des îles s'engage à respecter diverses périodes de restriction des travaux, notamment la période de reproduction des anoures, de l'avifaune et de l'ichtyofaune. Lors de ces périodes, différents types de travaux spécifiques seront visés par la restriction. Le tableau 1 présente les différentes périodes de restriction ainsi que les différents milieux et travaux visés par celles-ci.

**Tableau 1. Tableau des périodes de restriction en fonction des différents groupes fauniques.**

Groupe d'espèces	Période de restriction	Milieux et travaux visés
Herpétofaune/anoures	31 mars au 31 juillet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les travaux de remblai et de déboisement dans les milieux humides</li></ul>
Avifaune (incluant l'hirondelle de rivage)	15 avril au 31 août	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les travaux de déboisement et d'essouchage</li><li>• Toutes activités d'excavation dans un talus de plus de 2m avec pente supérieur à 70 degrés</li></ul>
Chiroptères	1 <sup>er</sup> juin et 15 août	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les travaux de déboisement</li></ul>
Ichtyofaune	1er mars et le 1er août	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prélèvements d'eau dans le FSL</li><li>• Les travaux dans le fleuve Saint-Laurent et les décharges des Vingt et des Trente</li></ul>

À noter que des demandes d'exemption particulières pourront être demandées en raison des conflits majeurs entre les périodes clés de la phase de construction et les périodes de restriction énumérées au Tableau 1.

Dans le cas où les périodes de restrictions ne pourraient être respectées, Fruits des îles s'engage à adopter les mesures nécessaires pour éviter la mortalité d'individus et/ou tout impact sur les populations fauniques des inventaires terrains préalables afin d'assurer la protection des espèces. Ces mesures peuvent inclure, mais sans s'y limiter un inventaire de nids, un relevé faunique spécifique et/ou un programme de relocalisation de la faune concernée.

À noter que dans une telle éventualité, les autorités seront consultées et au besoin, des autorisations ministérielles nécessaires seront obtenues préalablement.

L'échéancier des travaux de fruits des îles se trouve à la suite de ce document.

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026											
						4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre			3e trimestre		
						Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep
1		<b>Construction fruits des iles (3211-01-06)</b>	476 jours?	Mar 23-08-15	Mar 25-06-10																								
2		<b>cédule theorique du ministere</b>	208 jours	Ven 23-05-05	Mar 24-02-20																								
14		<b>bape</b>	215 jours	Mer 24-02-21	Mar 24-12-17																								
24		<b>Périodes de restriction</b>	197 jours	Lun 25-01-06	Mar 25-10-07																								
25		<b>periode des Herpétofaune/anoures</b>	89 jours	Lun 25-03-31	Jeu 25-07-31																								
26		<b>periode des Avifaune (incluant l'hirondelle de rivage</b>	100 jours	Mar 25-04-15	Dim 25-08-31																								
27		<b>periode des Chiroptères</b>	56 jours	Dim 25-06-01	Ven 25-08-15																								
28		<b>periode des Ichtyofaune</b>	111 jours	Sam 25-03-01	Ven 25-08-01																								
29		<b>Tache critique a etre exécuté hors restrictions</b>	16 jours	Lun 25-01-06	Lun 25-01-27																								
30		<b>coupe d'arbre selon autorisation et entente recu de la MRC</b>	16 jours	Lun 25-01-06	Lun 25-01-27																								
31		coupe d'arbre minimum a ste-anne de sorel 1209 m2	7 jours	Lun 25-01-06	Mar 25-01-14																								
32		désouchage du terrain a ste-anne de sorel	7 jours	Mer 25-01-15	Jeu 25-01-23																								
33		remplissage petite zone marais 2242 m2	2 jours	Ven 25-01-24	Lun 25-01-27																								
34		coupe d'arbre a st-victoire 11000 m2	7 jours	Lun 25-01-06	Mar 25-01-14																								
35		désouchage du terrain a st-victoire de sorel	7 jours	Mer 25-01-15	Jeu 25-01-23																								
36		<b>travaux infrastructure fleuve</b>	47 jours	Lun 25-08-04	Mar 25-10-07																								
37		<b>construction de la canalisation, base et pompe (rivage et fleuve)</b>	47 jours	Lun 25-08-04	Mar 25-10-07																								
38		preparation des 3 section de 333 pieds de long tuyaux	5 jours	Lun 25-08-04	Ven 25-08-08																								
39		approcher pelle mecanique( long stick bio gearing) du point A au point B sur servitude	2 jours	Lun 25-08-11	Mar 25-08-12																								
40		enlever empierrement de rivage sur 10 pieds de large afin de pouvoir fusionner les coudes et section de tuyaux qui nous amene a la palge	5 jours	Mer 25-08-13	Mar 25-08-19																								
41		descendre la pelle mecanique (long stick bio gearing) sur la plage en position	2 jours	Mer 25-08-20	Jeu 25-08-21																								
42		installer les rideaux de turbidité avec embarcation en position T	2 jours	Ven 25-08-22	Lun 25-08-25																								
43		creuser tranchée sur la plage de 36 pouce de profond par 5 pieds de large environs (le sable sera positionner en zone D et E a l'abris des vagues)	2 jours	Mar 25-08-26	Mer 25-08-27																								
44		creuser tranché dans la parti F 36 pouces de profond par 5 pieds de large par 60 pieds de long, (le sable sera positionner en zone D et E a l'abris des	2 jours	Jeu 25-08-28	Ven 25-08-29																								
45		la premiere section de tuyaux sera tirer par un treuil sur la barge	3 jours	Lun 25-09-01	Mer 25-09-03																								
46		la deuxime section sera coupliner a la premiere et le treuille continuera a tirer	3 jours	Jeu 25-09-04	Lun 25-09-08																								
47		la 3 iem section sera coupliner a la deuxime et le treuille continuera ca tiré	3 jours	Mar 25-09-09	Jeu 25-09-11																								
48		le tuyaux sera coupliner a la pompe sur la barge (cage)	2 jours	Ven 25-09-12	Lun 25-09-15																								
49		l'ensemble de la pompe ainsi que ca base seront déposé en une étape a la position pré-défini	5 jours	Mar 25-09-16	Lun 25-09-22																								
50		l'autre extrémité du tuyaux sera coupliner a la parti terrestre	2 jours	Mar 25-09-23	Mer 25-09-24																								
51		les tranchés et sous l'eau seront enterré avec les memes matériaux retiré	2 jours	Jeu 25-09-25	Ven 25-09-26																								
52		la pelle mecanique replacera l'enrochement sur la plage	5 jours	Lun 25-09-29	Ven 25-10-03																								
53		la pelle sera sortie du chantier et les travaux d'installation seront terminé	2 jours	Lun 25-10-06	Mar 25-10-07																								
54		<b>travaux en zone athropique</b>	416 jours	Lun 24-11-04	Lun 26-06-08																								
55		<b>ouverture de la sabliere a ste-victoire</b>	146 jours	Ven 25-01-24	Ven 25-08-15																								
56		faire chemin et installer balance sur site	10 jours	Ven 25-01-24	Jeu 25-02-06																								
57		debut transport sable 10666 voyages vers ste-anne premiere partie	26 jours	Ven 25-02-07	Ven 25-03-14																								
58		<b>periode de dégel MTQ</b>	26 jours	Lun 25-03-17	Lun 25-04-21																								
59		2 iem partie transport des 10666 camion	74 jours	Mar 25-04-22	Ven 25-08-01																								
60		validation des travaux selon exigence de la cptaq	10 jours	Lun 25-08-04	Ven 25-08-15																								
61		<b>construction primaire</b>	77 jours	Lun 25-04-07	Mar 25-07-22																								
62		arrivé de la machinerie sur les sites	5 jours	Lun 25-04-07	Ven 25-04-11																								
63		construction chemin principaux	15 jours	Lun 25-04-14	Ven 25-05-02																								

Éviter période de nidification (16 mars 17 aout)

Minimiser les impacts sur la population



