

Échéancier du projet Parc Éolien de Grosse-Île



- **Étude géotechnique**
Octobre 2023
- **Ingénierie préliminaire**
Automne 2024
- **Ingénierie éolienne finale**
En cours

2026-2027

- **Rapports de vérification diligente technique indépendante**
À venir | Été-automne 2026
- **Clôture financière**
À venir | Printemps 2027

Processus environnemental

- **Séance d'information publique**
Automne 2025
- **Audience publique**
En cours
- **Décret ministériel**
Espéré | Été 2026

2025-2026

Ingénierie préliminaire et détaillée

- **Ingénierie détaillée**
En cours
- **Rapport d'aménagement**
À venir | Décembre 2026

2023-2026

Financement

Approvisionnement

- **Approvisionnement de composantes électriques majeures**
À venir | Été 2026
- **Approvisionnement - Éoliennes, signature TSA**
À venir | Été 2027
- **Livraison composantes éoliennes**
À venir | Printemps 2028

2026-2028

Construction

- **Construction des chemins d'accès et aires de travail**
À venir | Printemps à automne 2027
- **Érection des éoliennes, installation de la sous-station électrique**
À venir | 2028

2027-2028