

DURÉE TYPE DES ACTIVITÉS AU DROIT D'UN PYLÔNE

ACTIVITÉS	DURÉE / PYLÔNE	ÉQUIPE TYPE	COMMENTAIRES
DÉBOISEMENT	1 SEMAINE	1 ABATTEUSE + 3 BÜCHERONS + 1 BROYEUR FORESTIER	
DÉLAI 1 À 4 MOIS			
CONSTRUCTION DE CHEMIN D'ACCÈS	2 JOURS	1 PELLE HYDRAULIQUE + 1 BOUTEUR + 5 TRAVAILLEURS + CAMIONS 12 ROUES	NOMBRE DE CAMIONS VARIE EN FONCTION DE LA DISTANCE DE TRANSPORT
DÉLAI 1 SEMAINE À 1 MOIS			
FONDATIONS MORT-TERRAIN	4 JOURS	1 PELLE HYDRAULIQUE + 1 CHENILLARD + 5 TRAVAILLEURS + CAMIONS 12 ROUES	NOMBRE DE CAMIONS VARIE EN FONCTION DE LA DISTANCE DE TRANSPORT
OU			
FONDATIONS ROC	7 JOURS	1 PELLE HYDRAULIQUE + 1 FOREUSE ATLAS COPCO 748HC + 6 TRAVAILLEURS	
DÉLAI 2 SEMAINES À 1 MOIS			
ASSEMBLAGE DE PYLÔNES	2 JOURS	1 PELLE HYDRAULIQUE + 1 CHENILLARD + 10 TRAVAILLEURS	
DÉLAI 1 SEMAINE À 1 MOIS			
MONTAGE DE PYLÔNES	1 JOUR	1 GRUE HYDRAULIQUE 165T + 2 CHENILLARD + 1 BOUTEUR + 10 TRAVAILLEURS	
DÉLAI 1 À 2 SEMAINES			
INSPECTION D'ACIER	1 JOUR	5 TRAVAILLEURS	
DÉLAI 1 À 2 SEMAINES			
ASSEMBLAGE AU SOL & MONTAGE DES CHÂINES D'ISOLATEURS	0,5 JOUR	1 CHENILLARD + 4 TRAVAILLEURS	
DÉLAI 1 SEMAINE À 1 MOIS			
POSE DES CÂBLES	3 SEMAINES	1 CHENILLARD + 1 BOUTEUR + 1 CHARGEUR + 9 TRAVAILLEURS + 1 POSTE TIRAGE + 1 POSTE	ÉQUIPEMENTS SITUÉS AUX PYLÔNES D'ARRÊT SEULEMENT
DÉLAI 1 SEMAINE À 1 MOIS			
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX	0,5 JOUR		
DURÉE TOTALE AU DROIT D'UN PYLÔNE VARIE D'ENVIRON 5 À 10 MOIS			